

Checkliste Übergabeinspektion

Zubehör: _____

| Datum: <u>7.3.2016</u> | | Typ <u>M107 A</u> | Modell-Code: <u>1XBH -070</u> |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| Fertig bis: <u>11.3.2016</u> | | Fahrgestell-Nr. <u>3VAR M0420000 21571</u> | Farb-Code: <u>A</u> |
| | | Schlüssel-Nr.: <u>A8404</u> | Motor-Nr.: <u>M401E-039358</u> |
| Pos. | Punkt | i.O | |
| 1. | Alle Bowdenzüge und Schläuche auf richtige Verlegung überprüfen | ✓ | |
| 2. | Gasbowdenzugspiel einstellen | ✓ | |
| 3. | Bremsflüssigkeit überprüfen | ✓ | |
| 4. | Kupplungsspiel einstellen | ✓ | |
| 5. | Bremsanlage entlüften, (wenn nötig) | ✓ | |
| 6. | Bremspedalhöhe hinten einstellen | ✓ | |
| 7. | Bremslichtschalter hinten einstellen | ✓ | |
| 8. | Kühlsystem (Kühlflüssigkeitsstand) prüfen | ✓ | |
| 9. | Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen | ✓ | |
| 10. | Antriebskettenspannung/Antriebszahnriemenspannung prüfen, ggf. einstellen; dabei auf korrekte Ausrichtung des Hinterrades achten | ✓ | |
| 11. | Speichenspannung prüfen | ✓ | |
| 12. | Ölstand im Endantrieb überprüfen | ✓ | |
| 13. | Motorölstand/Getriebeölstand überprüfen | ✓ | |
| 14. | Ölstand im Frischölstand geprüft, ggf. auffüllen; | ✓ | |
| 15. | Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen | ✓ | |
| 16. | Haupt- u. Seitenständer / Schalter auf Funktion prüfen | ✓ | |
| 17. | Scheinwerfer einstellen | ✓ | |
| 18. | Zeituhr einstellen | ✓ | |
| 19. | Vergaser/Einspritzanlagen: Leerlaufdrehzahl einstellen, Kaltstartfunktion prüfen | ✓ | |
| 20. | Alle Schrauben u. Muttern, die für Fahrsicherheit u. Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen*** | ✓ | |
| 21. | Endkontrolle: Reifenluftdruck vorne: <u>2,5</u> , hinten <u>2,9</u> , Signaleinrichtungen <u>O</u> , Beleuchtung <u>O</u> , Schalterfunktionen <u>O</u> , Zustand Maschine <u>O</u> ; | ✓ | |

Mechaniker: T

Probefahrt/Endkontrolle: Almura